

ANEXO V

Resolução TC nº 01/2014
Item 33



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
RESOLUÇÃO TC Nº 01/2014

ANEXO V

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÁ GRANDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 900100
EXERCÍCIO: 2013
PERÍODO REFERENCIAL: 01.01.2013 a 31.12.2013

MODALIDADE / LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	Nº CONCEDENTE	CONVÊNIO	OBRA OU SERVIÇO CONTRATADO		Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADOTADO	ADITIVO / VALOR ACUMULADO (R\$)	DESPESAS NO EXERCÍCIO		VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	SITUAÇÃO
				OBJETO	RAZÃO SOCIAL								VALOR MÊNSIL ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)		
TP nº 08/12	Reforma do Posto de Saúde do Sítio Matias.	-	-	10.569.363/0001.04	Construtora Solo Ltda - ME	08/12	24/01/2013	90 dias	185.043,09	06/09/2013	225 dias	4.490,51	20.072,22	20.072,22	20.072,22	concluído
TP nº 09/12	Reforma do Posto de Saúde do Sítio Matias.	-	-	10.569.363/0001.04	Construtora Solo Ltda - ME	-	-	-	-	-	-	4.490,51	58.807,44	58.807,44	58.807,44	concluído
					Total							83.563,49	83.563,49	83.563,49		
TP nº 04/12	Reforma do Posto de Saúde PSE, Sítio Mucuna, Vila de Santa Lucia, Sítio Matias e Urbano II.	-	-	10.569.363/0001.04	Construtora Solo Ltda - ME	05/12	09/05/2012	90 dias	253.306,57	21/06/2013	408 dias	4.490,51	41.766,03	41.766,03	41.766,03	concluído
TP nº 04/12	1º Termo Aditivo para construção e reforma do posto de saúde PSE Urbano II.	-	-	10.569.363/0001.04	Construtora Solo Ltda - ME	05/12	09/05/2012	90 dias	253.306,57	08/03/2013	303 dias	4.490,51	750,73	750,73	750,73	concluído
TP nº 09/12	Reforma do Posto de Saúde PSE Urbano I.	-	-	10.569.363/0001.04	Construtora Solo Ltda - ME	08/12	24/01/2013	90 dias	185.043,09	06/09/2013	225 dias	4.490,51	19.457,81	19.457,81	19.457,81	concluído
TP nº 09/12	Reforma do Posto de Saúde PSE Urbano I.	-	-	10.569.363/0001.04	Construtora Solo Ltda - ME	-	-	-	-	-	-	4.490,51	65.673,32	65.673,32	65.673,32	concluído
					Total							98.569,26	98.569,26	98.569,26	concluído	
	Ampliação do Posto de Saúde Urbano I.	-	-	10.569.363/0001.04	Construtora Solo Ltda - ME	-	-	-	-	-	-	4.490,51	65.673,32	65.673,32	65.673,32	concluído
TP nº 09/12	1º Termo Aditivo de Ampliação do PSE Matias.	-	-	10.569.363/0001.04	Construtora Solo Ltda - ME	08/12	24/01/2013	90 dias	185.043,09	06/09/2013	225 dias	4.490,51	3.800,00	3.800,00	3.800,00	concluído
TP nº 09/12	1º Termo Aditivo de Ampliação do PSE Matias.	-	-	10.569.363/0001.04	Construtora Solo Ltda - ME	08/12	24/01/2013	90 dias	185.043,09	06/09/2013	225 dias	4.490,51	683,83	683,83	683,83	concluído
TP nº 09/12	1º Termo Aditivo de Ampliação do PSE Matias.	-	-	10.569.363/0001.04	Construtora Solo Ltda - ME	08/12	24/01/2013	90 dias	185.043,09	06/09/2013	225 dias	4.490,51	200,00	200,00	200,00	concluído
TP nº 04/12	1º Termo Aditivo para construção e reforma do posto de saúde PSE do Sítio Mucuna.	-	-	10.569.363/0001.04	Construtora Solo Ltda - ME	05/12	09/05/2012	90 dias	253.306,57	08/03/2013	303 dias	4.490,51	7.108,73	7.108,73	7.108,73	concluído
TP nº 04/12	1º Termo Aditivo para construção e reforma do posto de saúde PSE do Sítio Matias.	-	-	10.569.363/0001.04	Construtora Solo Ltda - ME	05/12	09/05/2012	90 dias	253.306,57	08/03/2013	303 dias	4.490,51	30.694,17	30.694,17	30.694,17	concluído
TP nº 09/12	1º Termo Aditivo de Ampliação do PSE Urbano I.	-	-	10.569.363/0001.04	Construtora Solo Ltda - ME	08/12	24/01/2013	90 dias	185.043,09	30/07/2013	187 dias	4.490,51	13.438,13	13.438,13	13.438,13	concluído
					Total							121.598,18	121.598,18	121.598,18		

Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data.

Chá Grande, 31 de dezembro de 2013.

Janete Veiga, Filha
Secretaria de Infraestrutura

Nathalia dos Santos Vieira Juliano
Secretaria de Saúde

Nathalia dos Santos Vieira Juliano
Secretaria de Saúde